

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	30713	30713	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	504800	409197.7		Ejecución fina	16411.8	16661.8	23667.4	16661.8	73402.8	17.94%	385414.3	94.19%	14.54%	76.35%
348238-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	21330	17292	2	Ejecución física	693.5	704.07	1000.1	704.1	3101.77	17.94%	16283.77	94.17%	14.54%	76.34%
		Meta financiera	504800	409197.7	2	Ejecución financiera	16411.8	16661.8	23667.4	16661.8	73402.8	17.94%	385414.3	94.19%	14.54%	76.35%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	12640	12640	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	11665385.07	15174081.98		Ejecución fina	241038.1	936698.19	3300523.4	3353603.0	7831862.7	51.61%	14627791.24	96.4%	67.14%	125.39%
328293-REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1548	1548	0	Ejecución física					0	0%	1548	100%	0%	100%
		Meta financiera	783536.95	783536.95	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	783536.95	100%	0%	100%
328281-REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1030.8	1030.8	0	Ejecución física					0	0%	1030.8	100%	0%	100%
		Meta financiera	527525.12	527525.12	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	527525.12	100%	0%	100%
348956-REPOSICION CALLE SOBRE 5 CA ENTRE LINEA FERREA Z2 Y 8 AVENIDA Z1, 2 Y 3 AVENIDAS Z2 ENTRE 5 Y 6 CALLES Z2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física			2100	2750	4850	97%	4850	97%	97%	97%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	1249990.2	1680000	2929990.2	97.67%	2929990.2	97.67%	97.67%	97.67%
348961-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO	Metro cuadrado	Meta física	910	910	0	Ejecución física			182	618.8	800.8	88%	800.8	88%	88%	88%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
348961-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENC	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	99682.2	338919.48	438601.68	87.72%	438601.68	87.72%	87.72%	87.72%
348960-REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	910	910	0	Ejecución física			182	618.8	800.8	88%	800.8	88%	88%	88%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	99837.4	339447.16	439284.56	87.86%	439284.56	87.86%	87.86%	87.86%
348413-CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Kilometro	Meta física	30	57.97	3	Ejecución física	1.92	7.47	4.13	2.79	16.31	28.14%	57.09	98.48%	54.37%	190.3%
		Meta financiera	3764370	7273066.91	4	Ejecución financiera	241038.1	936698.19	518392.6	373346.57	2069475.46	28.45%	7186388.93	98.81%	54.98%	190.91%
348948-REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3945	3945	0	Ejecución física			789	2682.6	3471.6	88%	3471.6	88%	88%	88%
		Meta financiera	2222000	2222000	0	Ejecución financiera	0	0	1332621	621889.8	1954510.8	87.96%	1954510.8	87.96%	87.96%	87.96%
328303-REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	735.8	735.8	0	Ejecución física					0	0%	735.8	100%	0%	100%
		Meta financiera	367953	367953	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	367953	100%	0%	100%
359027-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 10MA AVENIDA Y DIAGONAL 1, BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	702	702	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	300	300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	12403810	14888350		Ejecución fina	2187368.4	575357.2	1194696.1	1971965.7	5929387.44	39.83%	13290024.86	89.26%	47.8%	107.14%
331357-MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA SECTOR BRISAS DEL NARANJO, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	254	254	0	Ejecución física		50.8		76.2	127	50%	127	50%	50%	50%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
349374-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física				190	190	20%	190	20%	20%	20%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	99992.2	99992.2	20%	99992.2	20%	20%	20%
348440-APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	545	654	1	Ejecución física	108.98	108.98	108.98	109.1	436.04	66.67%	654	100%	80.01%	120%
		Meta financiera	900000	1079754	1	Ejecución financiera	179959	179959	179959	179959	719836	66.67%	1079754	100%	79.98%	119.97%
331363-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	254	254	0	Ejecución física		50.8		38.1	88.9	35%	88.9	35%	35%	35%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
348442-APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	545	654	1	Ejecución física	108.99	108.99	108.99	109.05	436.02	66.67%	654	100%	80%	120%
		Meta financiera	900000	1079884.8	1	Ejecución financiera	179980.8	179980.8	179980.8	179980.8	719923.2	66.67%	1079884.8	100%	79.99%	119.99%
348615-APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	485	582	1	Ejecución física	290.91	97	97	97.09	582	100%	582	100%	120%	120%
		Meta financiera	800000	959718	1	Ejecución financiera	479859	159953	159953	159953	959718	100%	959718	100%	119.96%	119.96%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
348965-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA MARIA NARANJO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física			190	646	836	88%	836	88%	88%	88%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	99925.8	339747.72	439673.52	87.93%	439673.52	87.93%	87.93%	87.93%
348967-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física				190	190	20%	190	20%	20%	20%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	99920.21	99920.21	19.98%	99920.21	19.98%	19.98%	19.98%
349349-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	870	870	0	Ejecución física				190	190	21.84%	190	21.84%	21.84%	21.84%
		Meta financiera	457420	457420	0	Ejecución financiera	0	0	0	99920.21	99920.21	21.84%	99920.21	21.84%	21.84%	21.84%
348438-APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Unidad monetaria	Meta física	3500000	3991585.52	3	Ejecución física	1399681.01		500000	750000	2649681.01	66.38%	3849625	96.44%	75.71%	109.99%
		Meta financiera	3500000	3991585.52	2	Ejecución financiera	1219809.2	0	500000	750000	2469809.2	61.88%	3849625	96.44%	70.57%	109.99%
333224-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	0	Ejecución física		320			320	20%	320	20%	20%	20%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
348426-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Kilometro	Meta física	100	142.75	2	Ejecución física	3.71	1.61	2.17	1.81	9.3	6.51%	135.82	95.15%	9.3%	135.82%
		Meta financiera	3446600	4920197.68	2	Ejecución financiera	127760.4	55464.4	74877.5	62492.6	320594.9	6.52%	4681746.92	95.15%	9.3%	135.84%
337276-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
331351-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro lineal	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
328145-APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) EN 2024 PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Unidad monetaria	Meta física	899790	899790	1	Ejecución física					0	0%	899790	100%	0%	100%
		Meta financiera	899790	899790	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	899790	100%	0%	100%
359005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA TORRE DE ALDEA LA UNION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	247	247	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359021-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	262	262	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359044-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	220	220	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359049-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SOBRE 1RA, 2DA Y 3RA CALLES ENTRE CARRETERA CA-2 Y LINEA FERREA, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
359035-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	245	245	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	2760	2760	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1600000	4797560.34		Ejecución fina	271300	159800	1013955	1354530	2799585	58.35%	4694669.43	97.86%	174.97%	293.42%
341148-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	72	80%	0%	80%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
337277-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	454	454	0	Ejecución física					0	0%	227	50%	0%	50%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
348275-CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	29984.75	3	Ejecución física	1695	999	6337	8465	17496	58.35%	29341.1	97.85%	174.96%	293.41%
		Meta financiera	1600000	4797560.34	3	Ejecución financiera	271300	159800	1013955	1354530	2799585	58.35%	4694669.43	97.86%	174.97%	293.42%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	12224	12224	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5995489.3	6029325.5		Ejecución fina	159658.4	406075.89	409395.65	362988.2	1338118.14	22.19%	6000055.08	99.51%	22.32%	100.08%
333415-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL DE CANTON LOS ENCUNTROS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	300	300	0	Ejecución física		60		96	156	52%	156	52%	52%	52%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
341912-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Kilometro	Meta física	1.8	1.8	0	Ejecución física					0	0%	1.8	100%	0%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
341912-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES PARA 4 AV Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5 AV Z 2 Y KM 2	Kilometro	Meta financiera	1805939.3	1805939.3	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1805939.3	100%	0%	100%
333249-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PARCELAMIENTO EL PITAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	275	275	0	Ejecución física		55		82.5	137.5	50%	137.5	50%	50%	50%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
337273-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CAÑAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	3438	3438	0	Ejecución física		1			1	0.03%	3095.2	90.03%	0.03%	90.03%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
348439-APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	16000	19200	1	Ejecución física		3196	3214.32	3200	9610.32	50.05%	19198.32	99.99%	60.06%	119.99%
		Meta financiera	1200000	1439974.8	1	Ejecución financiera	0	239700	241074	239975.6	720749.6	50.05%	1439849.6	99.99%	60.06%	119.99%
348206-CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	16000	14969.82	2	Ejecución física	858	895	905	755	3413	22.8%	14848.64	99.19%	21.33%	92.8%
		Meta financiera	2989550	2783411.4	3	Ejecución financiera	159658.4	166375.89	168321.65	123012.6	617368.54	22.18%	2754266.18	98.95%	20.65%	92.13%
316493-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	61	61	0	Ejecución física					0	0%	61	100%	0%	100%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
341374-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	304	304	0	Ejecución física				91.2	91.2	30%	228	75%	30%	75%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
358841-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro	Meta física	304	304	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
358841-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR BRISAS DEL NARANJO,	Metro	Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
358801-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	304	304	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	12224	12224	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5872505	6064952.48		Ejecución fina	2589218.5	1687074.5	1010466.5	124823.45	5411583.09	89.23%	5411583.09	89.23%	92.15%	92.15%
330498-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	210	210	0	Ejecución física	47.3		1		48.3	23%	210	100%	23%	100%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
348939-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	217	217	0	Ejecución física		54.25			54.25	25%	54.25	25%	25%	25%
		Meta financiera	2820580	2820580	0	Ejecución financiera	1578752	676608	0	0	2255360	79.96%	2255360	79.96%	79.96%	79.96%
348224-CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	16000	34091.8	3	Ejecución física	10783	10783	10783	1011.64	33360.64	97.86%	33360.64	97.86%	208.5%	208.5%
		Meta financiera	3051925	3244372.48	3	Ejecución financiera	1010466.54	1010466.54	1010466.56	124823.45	3156223.09	97.28%	3156223.09	97.28%	103.42%	103.42%
333320-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro	Meta física	238	238	0	Ejecución física		47.6		47.6	95.2	40%	95.2	40%	40%	40%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
333320-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AV	Metro	Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
333720-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 5TA CALLE ENTRE 5 AV Z 2 Y 8 AV Z 1; Y 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 5 Y 6 CALLE Z 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	650	650	0	Ejecución física		130		188.5	318.5	49%	318.5	49%	49%	49%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
341158-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE 0 CALLE ENTRE 4A Y 2A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	118	118	0	Ejecución física					0	0%	88.5	75%	0%	75%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
333825-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) DESDE 20 AVENIDA HASTA PTAR DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	590	590	0	Ejecución física		118			118	20%	118	20%	20%	20%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
331939-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) EN SECTOR SAMARIA, FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	12224	12224	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	600000	600000		Ejecución fina	100000	100000	0	100000	300000	50%	600000	100%	50%	100%
348450-SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Tonelada metrica	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física	3333	3333		3333	9999	50%	19999	100%	50%	100%
		Meta financiera	600000	600000	2	Ejecución financiera	100000	100000	0	100000	300000	50%	600000	100%	50%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria	Persona	Meta física	12224	12224	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1081720	956720		Ejecución fina	3068	1025	0	49135	53228	5.56%	926546.17	96.85%	4.92%	85.65%
348268-APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	5000	4423	1	Ejecución física	14	5		228	247	5.58%	4282	96.81%	4.94%	85.64%
		Meta financiera	1081720	956720	1	Ejecución financiera	3068	1025	0	49135	53228	5.56%	926546.17	96.85%	4.92%	85.65%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Persona beneficiada con acciones de prevención, control y vigilancia de enfermedades zoonóticas	Persona	Meta física	16000	16000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	350000	350000		Ejecución fina	0	0	69999	280000.83	349999.83	100%	349999.83	100%	100%	100%
348596-SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	16000	16000	0	Ejecución física			3200	12800	16000	100%	16000	100%	100%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	69999	280000.83	349999.83	100%	349999.83	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	50	50	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2887225	2208952.3		Ejecución fina	112684.7	109686.38	170144.8	112802.91	505318.79	22.88%	2106880.1	95.38%	17.5%	72.97%
348400-APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	21330	16414	2	Ejecución física	837	815	1264	838	3754	22.87%	15585	94.95%	17.6%	73.07%
		Meta financiera	2887225	2208952.3	3	Ejecución financiera	112684.7	109686.38	170144.8	112802.91	505318.79	22.88%	2106880.1	95.38%	17.5%	72.97%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física	24	50	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	675600	576988.4		Ejecución fina	33583.45	35239.72	53408.94	35805.4	158037.51	27.39%	495480.18	85.87%	23.39%	73.34%
348264-APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	21330	18216	3	Ejecución física	1060	1113	1686	1130	4989	27.39%	15641	85.86%	23.39%	73.33%
		Meta financiera	675600	576988.4	3	Ejecución financiera	33583.45	35239.72	53408.94	35805.4	158037.51	27.39%	495480.18	85.87%	23.39%	73.34%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Persona	Meta física	50000	50000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1685812.8	1552399.8		Ejecución fina	49514.5	48433	61522	44268	203737.5	13.12%	1497050.3	96.43%	12.09%	88.8%
328366-REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	1000	100%	0%	100%
		Meta financiera	598852.8	598852.8	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	598852.8	100%	0%	100%
348431-DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Familia	Meta física	5000	4405	2	Ejecución física	229	234	284	205	952	21.61%	4144.84	94.09%	19.04%	82.9%
		Meta financiera	1086960	953547	3	Ejecución financiera	49514.5	48433	61522	44268	203737.5	21.37%	898197.5	94.2%	18.74%	82.63%

F: _____
Alcalde Municipal

